

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年9月30日

計画の名称	1 綾瀬市都市公園施設整備計画		
計画の期間	平成25年度～平成25年度（1年間）	交付対象	綾瀬市
計画の目標			

綾瀬市発展の経緯となった良好な環境を維持・向上するとともに、市民のための憩いと安らぎの場、スポーツレクレーションの場として、親しみをもって活用してもらうため、公園遊具等の改修等整備を行っていくものです。

計画の成果目標（定量的指標）			
・改築等が必要な公園数90公園（H22末）のうち、1公園について遊具の改築等を行う。			

定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考
								当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)	
	H21末で改築等が必要な公園数、及びこれらのうち改築等実施した公園数を算出する。 実施公園数/改築等が必要な公園数							37公園/90公園		38公園/90公園	
全体事業費	合計 (A+B+C)	7.0 百万円	A	7.0 百万円	B	0.0 百万円	C	0.0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%	

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
綾瀬市環境経済部みどり政策課で実施	事業終了後 公表の方法 綾瀬市公式ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														
A 基幹事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容・規模等	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
								H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	綾瀬市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	施設更新 1公園2施設						7.0	
合計											7.0			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

本事業の基幹事業である「綾瀬市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」及び「綾瀬市公園施設長寿命化対策支援事業」においては、遊具の改築を行うことにより、子供達が安全・安心に過ごせる公園の整備が図られた。

II 定量的指標の達成状況

指標①
(実施公園数/
改築等が必要な
公園数)

最終目標値

38公園

目標値と実績値
に差が出た要因

他計画の進捗が遅れたため当初現況値が28公園となり、最終実績値が最終目標値を下回っている。しかし、事業内容の1公園2施設の更新は実施されたことから、計画は達成していると判断できる。

最終実績値

29公園

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

平成32年度まで長寿命化計画が策定されていることから、今後も公園施設の改築を進めていく。また、長寿命化計画策定から時間が経過しているため、実情に合わせた計画の見直しを行っていく。