

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年9月30日

計画の名称	1 綾瀬市都市公園施設整備計画																				
計画の期間	平成25年度～平成25年度（1年間）						交付対象綾瀬市														
計画の目標																					
綾瀬市発展の経緯となった良好な環境を維持・向上するとともに、市民のための憩いと安らぎの場、スポーツレクリエーションの場として、親しみをもって活用してもらうため、公園遊具等の改修等整備を行っていくものです。																					
計画の成果目標（定量的指標）																					
・改築等が必要な公園数90公園（H22末）のうち、1公園について遊具の改築等を行う。																					
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考									
H21末で改築等が必要な公園数、及びこれらのうち改築等実施した公園数を算出する。 実施公園数/改築等が必要な公園数		当初現況値 (H25当初)		中間目標値		最終目標値 (H25末)		37公園/90公園				38公園/90公園									
全体事業費		合計 (A+B+C)		7.0 百万円		A		7.0 百万円		B		0.0 百万円		C		0.0 百万円		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)		0.0%	
事後評価（中間評価）																					
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																					
事後評価（中間評価）の実施体制							事後評価（中間評価）の実施時期														
綾瀬市環境経済部みどり政策課で実施							事業終了後														
							公表の方法														
							綾瀬市公式ホームページ														
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A 基幹事業																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）		事業内容・規模等		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
1-A-1	公園	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	綾瀬市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業		施設更新 1公園2施設		H25	H26	H27	H28	H29	7.0						
										合計					7.0						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		本事業の基幹事業である「綾瀬市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」及び「綾瀬市公園施設長寿命化対策支援事業」においては、遊具の改築を行うことにより、子供達が安全・安心に過ごせる公園の整備が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① (実施公園数/ 改築等が必要な 公園数)	最終目標値	38公園	目標値と実績値 に差が出た要因	他計画の進捗が遅れたため当初現況値が28公園となり、最終実績値が最終目標値を下回っている。しかし、事業内容の1公園2施設の更新は実施されたことから、計画は達成していると判断できる。
		最終実績値	29公園		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
平成32年度まで長寿命化計画が策定されていることから、今後も公園施設の改築を進めていく。また、長寿命化計画策定から時間が経過しているため、実情に合わせた計画の見直しを行っていく。					