

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 8 年 7 月 2 7 日

計画の名称	綾瀬市都市公園再整備計画																				
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)						交付対象綾瀬市														
計画の目標																					
綾瀬市発展の経緯となった良好な環境を維持・向上するとともに、市民のための憩いと安らぎの場、スポーツレクリエーションの場として、親しみをもって活用してもらうため、公園施設の改修等整備を行っていくものです。																					
計画の成果目標（定量的指標）																					
改築等が必要な公園数 8 9 公園（H26年度末）のうち、 5 5 公園について施設の改築等を行う。																					
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値				備考							
H21末で改築などが必要な公園数、及びこれらのうち改築等を実施した公園数を算出する。 実施公園数 / 改築等が必要な公園数						当初現況値 (H28当初)		中間目標値		最終目標値 (R2末)											
						33/89公園				69/89公園											
全体事業費		合計 (A + B + C)		131.9 百万円		A		131.9 百万円		B		0.0 百万円		C		0.0 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)		0.0%	
事後評価（中間評価）																					
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																					
事後評価（中間評価）の実施体制										事後評価（中間評価）の実施時期											
策定主体にて評価を実施										令和 8 年 7 月											
										公表の方法											
										綾瀬市公式ホームページ											
1 . 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A 基幹事業																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）			事業内容・規模等			事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考			
													H28	H29	H30	R元	R2				
1-A-1	公園	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	綾瀬市都市公園安全・安心対策事業			公園施設長寿命化対策支援事業 公園施設改築 55公園								128.4				
1-A-2	公園	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	綾瀬市都市公園安全・安心対策事業			公園施設長寿命化計画策定調査								3.5				
合計																	131.9				

2．事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		事業を着実に実施し、毎年 の点検結果を加味した結果、目標を下回ることとなったが、令和2年度末に定量的指標である「改築実施済みの公園数」の目標をおおむね達成することができた。 この目標達成により、改築実施済みの公園においては、C・D判定の遊具が全て改築され、子どもたちが安全・安心に利用できる公園を増加することができた。			
定量的指標の達成状況	指標 （実施公園数/改築等が必要な公園数）	最終目標値	69公園	目標値と実績値に差が出た要因	対象公園の選定にあたり、定期点検の結果を加味したところ、大規模遊具の設置してある公園が対象となったため、目標を下回る結果となった。
		最終実績値	53公園		
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3．特記事項（今後の方針等）					
令和3年度から令和12年度までの長寿命化計画を新たに策定したことから、今後も公園施設の改築を進めていく。					